龙岩市生态环境局
现场检查（勘察）笔录

时间起讫：2025 年 9 月 28 日 15 时 00 分至 2025 年 9 月 28 日 16 时 00 分
地点：福建省龙岩市永定区坎市镇碧溪路 298 号
被检查（勘察）人名称或姓名：福建春驰集团国产实业水泥有限公司
现场负责人：许国梁 电话：[redacted] 身份证号码：[redacted]
工作单位：福建春驰集团国产实业水泥有限公司 职务：安环部主任
检查（勘察）人及执法证编号：沈庆喜 13080015097、熊焱生 13080015103
记录人：熊焱生 13080015103
其他参加人及工作单位：
这是我们的执法证件（执法证编号：沈庆喜 13080015097、熊焱生 13080015103。
请过目确认：我确认，对身份无异议。许国梁
今天我们依法进行检查并了解有关情况，请予以配合调查，如实提供材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为检查人与本案有利害关系，可能影响公正办案，可以申请回避，并说明理由。请确认：许国梁已听清、不申请回避
现场情况：2025 年 9 月 28 日，我局执法人员沈庆喜、熊焱生根据 2025 年第三季度"双随机"任务安排，对福建春驰集团国产实业水泥有限公司开展执法检查，检查情况如下：

1. 经查阅，该公司有工商营业执照(统一社会信用代码：91350800759364651L)，该公司 5000 吨/日熟料带余热发电水泥生产线工程项目于 2004 年 11 月 23 日经原福建省环境保护局批复（闽环保监（2004）106 号），并于 2008 年 4 月 17 日通过原福建省环境保护局竣工环境保护验收，2020 年 8 月 28 日取得龙岩市生态环境局关于国产实业(福建)水泥有限公司节能减排改造项目环境影响报告书的批复（龙环审（2020）375 号），有办理排污许可证（证书编号：91350800759364651L001P，有效期限：2020 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日止）。

2. 检查时，该公司于 2025 年 9 月 18 日恢复生产，其生产工艺为：原材料→粉磨→预热器→回转窑→熟 料库→水泥粉磨→水泥库→成品→外售。配套的污染治理设施、在线监控设备有运行，查阅该公司 15 时 20 分在线监控，数据显示：二氧化硫折算浓度 1.77mg/m³，氮氧化物折算浓度 264.06mg/m³，烟尘折算浓度 6.69mg/m³，达标排放(即：二氧化硫折算浓度≤ 100mg/m³，氮氧化物折算浓度≤ 400mg/m³ ，烟尘折算浓度≤30mg/m³)；该公司于 2025 年 8 月 19 日委托福建南环检测技术有限公司开展自行检测，福建南环检测技术有限公司出具的检测报告(报告编号：NHJC-2025-08-A-183)数据显示符合排放标准，检查时现场未发现环境违法行为。

3. 执法人员现场检查拍照、取证均由被检查人安环部主任许国梁全程陪同下进行。

（以下空白）

被检查（勘察）人或现场负责人确认意见：以上笔录已阅无异议，特此签字。
被检查（勘察）人或现场负责人签字：许国梁 2025 年 9 月 28 日
检查（勘察）人签字：熊焱生、沈庆喜 2025 年 9 月 28 日
记录人签字：熊焱生 2025 年 9 月 28 日
参加人签字：／ 年 月 日